PENGERJAAN JALAN LEDEKE-HALAPADJI SIAP-SIAP HADAPI PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

SABU-RAIJUA,Perintah bupati, dinas ambil tindakan tegas seperti sebelum-sebelumnya.

Melihat kondisi riil fisik dilapangan terhadap paket pekerjaan ruas jalan dengan kapasitas peningkatan jalan antara ledeke dan halapadji, dengan biaya senilai 1M.667 juta rupiah, dan dikerjakan oleh Cv.Dua Putra, dianggap telah mengalami deviasi minus(tidak sesuai dengan yang seharusnya) karena baru mencapai kemajuan 62.736%, dari yang seharusnya capai 78.343 %.

Menanggapai permasalahan progres pengerjaan yang tidak memadai,dan dari aspek pembiayaan untuk capai pekerjaan yang seharus sudah capai hasil gunanya jelas, apa lagi ditinjau dari masalah asas manfaat dan keamanan serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, ternyata sejak tanggal kontrak 27 Mei 2019 oleh kontraktor tersebut selama 180 hari, dengan konsultasi supervisi El Munah, pekerjaan jalan yang sudah memakan waktu 147 hari kalender belum juga sampai target sesuai kontrak kerja.